

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, Uredba - 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca Gradskom vijeću Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

I.

U 2009. godine izvršen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Grada Pakraca kako slijedi:

<u>PROGRAMI</u>	OPIS	PLANIRANO izmjenom i dopunom programa	IZVRŠENO
<u>Nogostupi</u>	U 2009. godini izvedeni su radovi na : - obnovi nogostupa u ulici I. Gundulića i dijelu Aleje kestenova (od „Ančića do Akademije“) u Pakracu - započeto je s izradom projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulicama Kalvarija, kneza Domagoja i Ivana Gorana Kovačića.	POZ 468 50.000,00 kn	41.114,00
<u>Izgradnja i rekonstrukcija cesta, parkirališta i slično</u>	U 2009. godini izvedeni su radovi na : - spoju ul. Kalvarija na Gundulićevu ul., -rekonstrukcija Osječke ulice, -rekonstrukciji „spojne ceste Kusunje-Ančić“. Započeto je s uređenjem trga u Prekopakri i sanacijom parkirališta „kod hotela“. Završena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju Bolničke ulice (od Osnovne škole do «petlje»).	POZ 466 8.000,00 kn POZ 467 386.069,76 kn POZ 469.1 220.000,00 kn	8.000,00 381.356,13 218.321,67
<u>Kanalizacije izvođenje radova</u>	U 2009. godini izrađena je potrebna dokumentacija i izvedeni su radovi na kanalizaciji u dijelu ulice Radničko naselje u Pakracu.	POZ 530 268.000,00 kn	267.316,64

<u>Vodoopskrba</u>	U 2009. godini izvedeni su radovi na: - sanaciji vodovoda naselja Branešci i radovi na sanacijama dijelova seoskih vodovoda (Barica – Grahovljani), - izgrađen je vodovod u ulicama Novo naselje, E. Kvaternika i Domobranska ul. u Kusionju. Završena je izrada projektne dokumentacije III faze vodoopskrbe SZ područja Grada Pakraca . Izrađen je idejni projekt «Akumulacije Šumetlica» i podnijet je zahtjev za lokacijsku dozvolu.	POZ 501 100.000,00 kn POZ 502 20.000,00 kn POZ 503 50.000,00 kn POZ 505 600.000,00 kn	55.032,63 0,00 45.000,00 422.771,03
<u>Uređaji i oprema javne rasvjete</u>	U 2009. godini izvedeni su radovi na : - izgradnji mreže javne rasvjete u naselju Gornja Šumetlica, - u ulici I.G. Kovačića u Pakracu. Izvedeni su radovi rekonstrukcije dijela javne rasvjete u Pakracu, Badljevini i Branešcima.	POZ 499 86.000,00 POZ 500 44.000,00 kn	85.917,80 43.173,62
<u>Odlagalište komunalnog otpada „Crkvište“</u>	U 2009. godini završena je izrada projektne dokumentacije na sanaciji i uređenju odlagališta Crkvište i podnijet je zahtjev za potvrdu glavnog projekta.	POZ 464 50.000,00 kn	0,00
	U K U P N O:	1.882.069,76	1.568.003,52

II.

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini utrošeno je 1.568.003,52 kn. Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini planiran je ukupan iznos od 1.882.069,76 kn. Utrošeno je 314.066,24 kn manje od planiranog Programom uglavnom zbog nerealiziranih planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

III.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 363-02/08-01/11
URBROJ: 2162-07/01-10-3
Pakrac, 22. veljača 2010. g.

Gradonačelnik:
mr.sc. Davor Huška dipl.oec.