

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, Uredba - 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca Gradskom vijeću Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**  
**Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz**  
**članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini**

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Pakracu izvršen je u 2009. godini kako slijedi:

**I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina**

**I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):**

- strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa svakodnevno po planu rada Vlastitog pogona  
 dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	271.000,00 kn	IZVRŠENO	265.000,00 kn	RAZLIKA	- 6.000,0 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	--------------

- sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (**tokom godine**)

POZ 462

PLANIRANO	45.000,00 kn	IZVRŠENO	44.550,00 kn	RAZLIKA	- 450,00 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	-------------

- uklanjanje objekata opasnih za pješake i promet u gradu Pakracu (**tokom godine**)

POZ  
461

PLANIRANO	20.000,00 kn	IZVRŠENO	14.960,00 kn	RAZLIKA	- 5.040,00 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	---------------

**I. 2 – redovito održavanje zelenih površina**

po planu rada Vlastitog pogona

- mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	58.360,00 kn	IZVRŠENO	55.360,00 kn	RAZLIKA	- 3.000,0 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	--------------

- redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	374.500,00 kn	IZVRŠENO	365.123,10 kn	RAZLIKA	-9.376,90 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	--------------

- redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	105.500,00 kn	IZVRŠENO	100.500,00 kn	RAZLIKA	- 5.000,00 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	---------------

- redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	36.321,00 kn	IZVRŠENO	36.321,00 kn	RAZLIKA	00,00 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	----------

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđena su u ukupnom iznosu od **910.681,00 kn**. **Utrošeno je 881.814,10** što je **manje 28.866,90 kn od planiranog**. Preostala sredstva preusmjerena su na izvršenje radova iz drugih točaka navedenog Programa.

## II – Održavanje javnih površina

Tekuće i investicijsko održavanje (hortikultura) POZ 446

- sanacija postojećih klupa i koševa zamjenskim dijelovima

dio POZ 446

PLANIRANO	5.000,00 kn	IZVRŠENO	5.000,00 kn	RAZLIKA	0,00 kn
-----------	-------------	----------	-------------	---------	---------

- obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

dio POZ 446

PLANIRANO	45.000,00 kn	IZVRŠENO	40.855,99 kn	RAZLIKA	- 4.144,01 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	---------------

Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

POZ 447

PLANIRANO	102.500,00 kn	IZVRŠENO	102.442,77 kn	RAZLIKA	- 57,23 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	------------

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđena se u iznosu od **152.500,00 kn**. **Utrošeno je 148.298,76 kn** što je **manje za 4.201,24 kn od planiranog**. Preostala sredstva preusmjerena su na izvršenje radova iz drugih točaka navedenog Programa.

## III – Održavanje nerazvrstanih cesta

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltna kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

- Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebita dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

POZ 448

PLANIRANO	73.000,00 kn	IZVRŠENO	72.111,80kn	RAZLIKA	- 888,20 kn
-----------	--------------	----------	-------------	---------	-------------

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

POZ 450

PLANIRANO	211.000,00 kn	IZVRŠENO	210.677,28 kn	RAZLIKA	- 322,72 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

- Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

POZ 451

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

dio POZ 451

PLANIRANO	33.000,00 kn	IZVRŠENO	44.330,30 kn	RAZLIKA	+ 11.330,33 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	----------------

Provedbom nove regulacije prometa u dijelu grada Pakraca iziskivalo je dodatna ulaganja u nabavu novih prometnih znakova što je rezultiralo povećanjem sredstava potrebnih za nabavu vertikalne prometne signalizacije u odnosu na planirana sredstva.

(sanacija, ugradnja, održavanje)

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO	36.320,00 kn	IZVRŠENO	36.320,00 kn	RAZLIKA	0,00 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	---------

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu  
(sve cestovne oznake jednom u godini)

dio POZ 451

PLANIRANO	137.000,00 kn	IZVRŠENO	58.571,53 kn	RAZLIKA	- 78.428,47 kn
-----------	---------------	----------	--------------	---------	----------------

sanacija nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom  
godine

dio POZ 451

PLANIRANO	30.000,00 kn	IZVRŠENO	43.213,83 kn	RAZLIKA	+ 13.213,83 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	----------------

- izdaci za zimsku službu u 2009. godini

nabavka soli i agregata za posipanje POZ 449

PLANIRANO	98.000,00 kn	IZVRŠENO	97.677,24 kn	RAZLIKA	- 322,76 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	-------------

rad strojeva

POZ 454

PLANIRANO	300.000,00 kn	IZVRŠENO	268.836,60 kn	RAZLIKA	- 31.163,40 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	----------------

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđena su u ukupnom iznosu od **918.320,00 kn**. **Utrošeno je 831.738,61 kn** što je **manje za 86.581,39 kn od planiranog**. Preostala sredstva preusmjerena su na izvršenje radova iz drugih točaka navedenog Programa.

#### IV – Održavanje groblja

Izdaci za tekuće održavanje groblja (obnova staza unutar groblja)

PLANIRANO	10.000,00 kn	IZVRŠENO	10.118,11 kn	RAZLIKA	+ 118,11 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	-------------

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđena su u iznosu od **10.000,00 kn**. **Utrošeno je 10.118,11 kn** što je **više 118,11 kn od planiranog**. Dodatna sredstva osigurana su preraspodjelom iz drugih točaka navedenog Programa.

#### V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

POZ 456

PLANIRANO	455.000,00 kn	IZVRŠENO	501.249,18 kn	RAZLIKA	+ 46.249,18 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	----------------

Proširivanjem mreže javne rasvjete na nova naselja povećana je potrošnja el. energije što je dovelo do povećanje utrošenih sredstava u odnosu na planirana sredstva.

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

(obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

POZ 457

PLANIRANO	200.000,00 kn	IZVRŠENO	184.220,54 kn	RAZLIKA	- 15.779,46 kn
-----------	---------------	----------	---------------	---------	----------------

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su iznosu od **655.000,00 kn**. **Utrošeno je 685.469,72 kn** što je **više 30.469,72 kn od planiranog**. Dodatna sredstva osigurana su preraspodjelom iz drugih točaka navedenog Programa.

#### VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lotalica i sakupljanje lešina)

POZ 463

PLANIRANO	73.000,00 kn	IZVRŠENO	72.912,00 kn	RAZLIKA	-	88,00 kn
-----------	--------------	----------	--------------	---------	---	----------

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđena su u iznosu od **73.000,00 kn. Utrošeno je 72.912,00 kn** što je **manje za 88,00 kn od planiranog**. Preostala sredstva preusmjerena su na izvršenje radova iz drugih točaka navedenog Programa.

## II.

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini **utrošeno je 2.630.351,27 kn**. Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini **planiran je** ukupan iznos od **2.719.501,00 kn. Utrošeno je 89.149,73 kn manje od planiranog**. Preostala sredstva rebalansom proračuna preusmjerena su na druge proračunske stavke.

## III.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Pakraca".

Klasa: 363-02/08-01/10

Gradonačelnik:

Urbroj: 2162-07/01-10- 03

mr.sc. Davor Huška dipl.oec.

Pakrac, 22. veljača 2010. g.

---