

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018. - u daljem tekstu :Zakon), te članka 51. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Pakraca izvršen je kako slijedi:

	OPIS PROGRAMA	PLANIRANA SREDSTVA U 2018.g.	IZVRŠENO U 2018.g.	Proračunska pozicija	IZVORI FINANCIRANJA
1.	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
1.1.	JAVNE POVRŠINE				
1.1.1.	Izgradnja i uređenje javnih površina				
	Sportski rekreacijski i sl. tereni -	25.000,00	23.540,10	456	431
	Uređenje igrališta "Barica"	7.290,10			
	Izgradnja parka za pse	16.250,00			
		23.540,10			
	Obnova parkovnih površina i drvoreda	2.500,00	2.160,00	457	431
1.1.2.	Dodatna ulaganja				

1.2.	NERAZVRSTANE CESTE				
1.2.1.	Izgradnja				
	Građevinsko zemljište (uređenje imovinskih odnosa i otkup zemljišta)		25.000,00	20.778,31	431 712
	Ulaganje u nerazvrstane ceste:		900.000,00	865.293,60	432
	Rekonstrukcija i Izgradnja dijela ulice Aleja kestenova geodezija i javna nabava	1.875,00			11
	Asfaltiranje dijela NC Novi Majur	364.088,14			431,11
	Izrada geodetskog elaborata ulice Sv.Rok	22.500,00			431
	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice od "česme" do "spahijskog podruma)	151.875,00			431,11
	Izrada projektne dokumentaciju za dio ulice Aleja kestenova (od benzinske do "Voda Lipik")	20.200,00			431,11
	Afaltiranje dijela ulice Sedlar	242.420,96			431,11
	Izgradnja parkirališta na groblju Ploštine	62.334,50			431,11
		865.293,60			
1.2.2.	NOGOSTUPI:		600.000,00	246.823,67	434
	Izgradnja nogostupa u dijelu Ulice aleja kestenova (od Ulice kneza Domagoja do N.Š. Zrinskog -radovi i projekt)				
	projekti, javna nabava	6.475,00			11,431
	radovi	233.958,67			520,431
	nadzor	6.390,00			520,431
		246.823,67			

1.2.3.	MOSTOVI:					
	Nabava građe za most u Donjoj Obriježi		90.000,00	77.554,00	433	431,11
1.3.	Dodatna ulaganja					
1.3.1.	CESTE:		410.000,00	406.582,85	437	
	Asfaltiranje dijela NC 0404 za naselje Branešci	328.346,59				526,431
	Asfaltiranje dijela pristupne ceste RKT groblje V. Banovac	24.979,38				431,11
	Asfaltiranje prometnice u ulici Leptirovo drvo	48.756,88				431,11
	Projekt potpornog zida ulici G. Viteza	4.500,00				431,11
		406.582,85				
1.3.2.	NOGOSTUPI:		710.000,00	510.636,33	436	
	Sanacija dijela nogostupa u Prekopakri, ul. S. Radića					431,11
	projektna dokumentacija	39.000,00				431,11
	radovi	460.764,33				526,431
	nadzor	10.872,00				526,431
		510.636,33				
1.3.3.	MOSTOVI:					
	Sanacija mosta unaselju Branešci		5.000,00	0,00	438	52,11
1.4.	Trg dr. Franje Tuđmana (uređenje ograde)		24.000,00	23.750,00	439	11

1.5.	Uređenje središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina:					
1.5.1.	Znanstveno istraživačke usluge - arhološka istraživanja		90.000,00	86.766,81	440	431,523
	Trg - Izvođenje radova:		160.000,00	3.750,00	442	
1.5.2.	Trg - Izvođenje radova (javna nabava)	3.750,00				431,11
		3.750,00				
1.5.3.	Spomenik - izvođenje radova,nadzor, izmještanje hidranta, javna nabava		270.000,00	206.674,08	443	11,431,52
	izmještanje hidranta	2.415,95				
	javna nabava radova	1.875,00				
	radovi	202.383,13				
		206.674,08				
1.6.	GROBLJA					
1.6.1.	Kupnja zemljišta za proširenje RKT groblja Pakrac		104.000,00	103.695,55	461.1	431,712
1.6.2.	Dodatna ulaganja -na mjesnim grobljima					
	Izgradnja ograde na RKT groblju Pakrac		30.000,00	30.950,01	462	11,431
						11,431
1.7.	JAVNA RASVJETA					
1.7.1.	Izgradnja					

1.7.2.	Dodatna ulaganja		350.000,00	323.453,86	449	
	Sanacija javne rasvjete u dijelu Ulice kralja Tomislava i Trg 76 bataljuna	195.078,12				431,11
	Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti u naselju G. Obrijež, Kapetanovo Polje, Ploštine	8.802,50				431
	Modernizacija sustava JR - led	109.369,49				431
	Nadogradnja JR Kraguj	3.722,50				431
	Nadogradnja JR Branešci	2.092,50				431,11
	Nadogradnja JR u dijelu ulicu Kalvarija	4.388,75				431,11
		323.453,86				
2.	GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME					
2.1.	OPSKRBA PITKOM VODOM					
	Kapitalne donacije Vodama Lipik d.o.o. za projekte vodoopskrbe III faza		100.000,00	0,00	451	11,431
	Kapitalne donacije Vodama Lipik d.o.o. za projekte vodoopskrbe 2018.		250.000,00	211.782,30	454	11,431
	Kapitalne donacije Vodama Lipik d.o.o. za projekte vodoopskrbe 2017.		52.000,00	51.949,00	453	11,431
2.2.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OPTPADNIH VODA					
	Kapitalne donacije Vodama Lipik d.o.o. za projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda					
	Kanalizacija Badljevin		400.000,00	256.832,21	463	11,431
	Aglomeracija Pakrac - Lipik		65.000,00	64.742,66	464	11,526
	Izgradnja kanalizacije u Bolničkoj ulici u Pakracu		100.000,00	100.000,00	465	11,431

2.3.	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM					
2.3.1.	Kapitalna donacija Komunalac d.o.o. za projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Crkvište"		1.300.000,00	1.055.954,45	424	525,431
2.3.2.	Izgradnja odlagališta bio otpada		6.500,00	6.181,08	428	431,11
2.3.3.	Izgradnja sortirnice		0,00	0,00	429	525,431,11
2.3.4.	Izrada Plana gospodarenja otpadom		6.000,00	5.625,00	422	11
2.3.5.	Nabava i uređenje zemljišta potrebnog za gospodarenjem otpadom		1.000,00	1.000,00	425	11
2.3.6.	Kapitalna pomoć "Komunalcu" za nabavu opreme za zbrinjavanje otpada (kanti, kontejnera i dr.)		0,00	0,00	427	525,431,11
	Projekt "Naučimo brinuti o okolišu" :					
2.3.7.	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	423.1	525,11,431
2.3.8.	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	423.2	525,11,431
2.3.9.	Intelektualne usluge		3.875,00	3.875,00	423.3	525,11,431
2.3.10.	Računalne usluge		0,00	0,00	423.4	525,11,431
2.3.11.	Grafičke , tiskarske i sl.usluge		36.750,00	36.750,00	423.5	525,11,431
2.3.12.	Film i izrada fotografija		8.500,00	8.500,00	423.6	525,11,431
2.3.13.	Ostale nespomenute usluge vezane uz pripremu i provedbu projekta		0,00	0,00	423.7	525,11,431
2.3.14.	Ostale intelektualne usluge - "Azbest"		1.000,00	1.000,00	421.1	11
	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO:		1.363.625,00	1.118.885,53		
						244.739,47

	PLANIRANO:	IZVRŠENO:		
SVEUKUPNO 2018. g.	6.126.125,00	4.736.600,87	Razlika :	1.389.524,13

IZVORI FINANCIRANJA:

- 11- Opći prihodi
- 712- Prihod od prodaje imovine
- 431- Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
- 523- Ministarstvo kulture
- 526- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
- 527- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
- 520 - Pomoć MUP
- 525 - Fond za zaštitu okoliša
- 52- Pomoći

Članak 2.

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini utrošeno je 4.736.600,87 kn. Izmjenom i dopunom programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini i Odlukom o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu planiran je ukupan iznos od 6.126.125,00 kn. Utrošeno je 1.389.524,13 kn manje od planiranog Programom uglavnom zbog nerealiziranih planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i nemogućnosti izvođača da realiziraju planirane radove.

Članak 3.

Ovo izvješće objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Pakraca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 361-01/19-01/7
Ur.broj: 2162-06/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019.g.

Predsjednik:

Miroslav Ivančić v. r.