



REPUBLIKA HRVATSKA
Požeško-slavonska županija
Grad Pakrac
Gradonačelnica

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018., 110/2018 , 32/2020 - u daljem tekstu :Zakon), i članka 49. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 7/23), Gradonačelnica Grada Pakraca, Gradskom vijeću Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4.6.2024. godine podnosi,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Grada Pakraca izvršen je kako slijedi:

	OPIS PROGRAMA		PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g.	IZVORI FINANCIRANJA	Proračunska pozicija	Izvršeno u 2023. godini
1.	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
1.1.	JAVNE POVRŠINE					
	Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta					
1.1.1.	Oprema za dječja igrališta		3.500,00	111	760	
1.1.1.1.	Igračke,sprave,klupe,koševi	3.423,01				
	UKUPNO	3.423,01				3423,01
1.1.2.	Izgradnja dječjeg igrališta		26.500,00	713	759	
1.1.2.1.	Dječje igralište u Kusonju (LAG)	26.500,00				
1.1.2.1.1.	Geodetski snimak izvedenog stanja građevine	625,00				
1.1.2.1.2.	Stručni nadzor	937,50				
1.1.2.1.3.	Radovi	24.865,56				
	UKUPNO	26.428,06				26428,06
1.1.3.	Dodatna ulaganja-dječja igrališta		1.800,00	111	761	
1.1.3.1.	Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA)	1.760,00				
	UKUPNO	1.760,00				1760

1.1.4.	Obnova parkovnih površina i drvoreda		20.800,00	525,431	758	
1.1.4.1.	Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala,Ulica kralja Tomislava,dječje igralište Kalvarija,sadnja stabala u Bolničkoj ulici i u Ulici Hrvatske policije	20.764,43				
	UKUPNO	20.764,43				20764,43
1.2.	NERAZVRSTANE CESTE					
	Izgradnja objekata prometne infrastrukture					
1.2.1.	CESTE:					
1.2.1.1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta :		78.000,00	431	743	
1.2.1.1.1.	Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini	56.388,69				
1.2.1.1.2.	Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice (nastavak prema M. Kolaru)	18.487,88				
1.2.1.1.3.	Ulica 103. brigade projektna dokumentacija	2.189,93				
	UKUPNO	77.066,50				77066,5
1.2.2.	NOGOSTUPI:		43.000,00	526,431	745	
1.2.2.1.	Izgradnja pješačke staze u ulici Stjepana Radića	49.971,73				
1.2.2.2.	Izrada projektne dokumentacije za nogostup u ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733	2.561,25				
	UKUPNO	52.532,98				52532,98

1.2.3.	MOSTOVI:		0,00		744	
1.2.3.1.	Izrada projekta pješačkih mostova na Pakri	0,00				
	UKUPNO	0,00				0
1.3.	KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ		0,00		741	
1.3.1.	Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza	0,00				
	UKUPNO	0,00				0
1.4.	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU		1.000,00	11	740	
1.4.1.	Izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornika na nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca+njihovo postavljanje (Ulica A.Starčevića,Obala P. Krešimira i Kalvarija)	975,00				
	UKUPNO	975,00				975
1.5.	DODATNA ULAGANJA					
1.5.1.	CESTE:		435.000,00	431,526	747	
1.5.1.1.	Sanacija Vukovarske ulice (cesta+nogostup) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković i ulice Stjepana Širac do spoja s ulicom Grigora Viteza	83.600,00				

1.5.1.1.1.	Elaborat izvanrednog održavanja NC 3075 Vukovarska ulica,NC 3033 Ulica Grigora Viteza,NC3307 Ulica Stjepana Širca	2.937,50				
1.5.1.1.2.	Radovi-I. i II. privremena situacija+okončana	78.833,83				
1.5.1.1.3.	Nadzor	1.240,00				
1.5.1.2.	Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme)	278.000,00				
1.5.1.2.1.	Radovi privremene situacije-IZVOĐAČ Promet građenje	181.480,77				
1.5.1.3.2.	Nadzor	14.400,00				
	Nadzor za parking i oborinsku odvodnju od- izvođač PZC	995,41				
	Nadzor za fazu od Glazbene škole do Spahijskog- izvođač Promet građenje	3.537,07				
1.5.1.3.3.	Izmjena i dopuna glavnog projekta	3.284,88				
1.5.1.3.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste NC3076 (Ulica zona male privrede)	4.769,73				
1.5.1.4.	Sanacija ulice I.G.Kovačića	82.000,00				
1.5.1.4.1.	Izrada projekta izvanrednog održavanja NC3038 (I.G.Kovačića)	2.500,00				
1.5.1.4.1.	Nadzor	1.999,88				
1.5.1.4.2.	Radovi	76.859,29				
1.5.1.5.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta NC 30162 - Prolaz baruna Trenka	1.244,28				

1.5.1.6.	Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-radovi	14.956,78				
1.5.1.7.	Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-nadzor	821,23				
1.5.1.8.	Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 12021 prema naselju Donji Grahovljani	36.248,31				
1.5.1.9.	Sanacija NC PK-0802 put prema Cikotama	6.625,00				
	UKUPNO	418.333,96				418333,96
1.5.2.	NOGOSTUPI:		83.000,00	431,526	746	
1.5.2.1.	Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji (MKA)	20.290,24				
1.5.2.2.	Sanacija pješačko-biciklističke staze u Bolničkoj ulici	60.565,94				
1.5.2.2.1.	Nadzor	1.550,00				
1.5.2.2.2.	Kontrolno ispitivanje zbijenosti nosivog sloja tampona	493,75				
1.5.2.3.	Postavljanje ogradnih stupića na nogostupu na Trgu J.bana Jelačića ispred Cubisma	87,80				
	UKUPNO	82.987,73				82987,73
1.5.3.	MOSTOVI:		7.000,00	431	748	
1.5.3.1.	Sanacija mostova na području grada Pakraca	7.000,00				
	Sanacija mosta u Kusonju	1.565,18				
	Sanacija mosta u Španovici	56,04				

	Sanacija mosta u Cikotama	4.423,23				
	Sanacija mosta u Bolničkoj ulici	1.541,19				
	UKUPNO	7.585,64				7585,64
1.6.	UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA					
1.6.1.	Znanstveno istraživačke usluge - arheološka istraživanja (ima ponuda od Komunalca)		63.900,00	523	749	
1.6.1.1.	Radovi+nadzor	32.968,75				
1.6.1.2.	Mjerač i fotogrametrija Stari Grad	2.322,00				
	UKUPNO	35.290,75				35290,75
1.6.2.	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg		0,00		751	
	Radovi	0,00				
	UKUPNO	0,00				0
1.7.	GROBLJA					
1.7.1.	Izgradnja:		8.100,00	714	771	
1.7.1.1.	Pješačke staze na mjesnim grobljima	1.261,05				
1.7.1.2.	Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica i mjesnom groblju Donji Grahovljani (MKA)	5.032,64				

1.7.1.3.	Izrada vodovodnog priključka i zdenca na mjesnom groblju u D. Obriježi	106,56				
1.7.1.4.	Izgradnja nadstrešnice na mjesnom groblju Toranj	2.264,03				
	UKUPNO	8.664,28				8664,28
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA					
1.7.2.	Ostala ulaganja na mjesnim grobljima		5.600,00	714	772	
1.7.2.1.	Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi (MKA)	1.154,29				
1.7.2.2.	Obnova kapelice u centru RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici-rekonstrukcija krovišta	3.561,80				
1.7.2.3.	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju groblja uređenjem pratećih građevina (PLATO) u naselju Ploštine-LAG	875,00				
	UKUPNO	5.591,09				5591,09
1.8.	JAVNA RASVJETA					
1.8.1.	Izgradnja sustava JR		0,00		754	
	UKUPNO	0,00				0
	DODATNA ULAGANJA					
1.8.2.	Dodatna ulaganja javna rasvjeta		30.000,00	431	755	

1.8.2.1.	Modernizacija JR led svjetiljkama uži centar grada (I.G.Kovačić,Šubičeva,Radničkih sindikata,Vinogradska,Bljesak,kneza Domagoja)	23.077,38				
1.8.2.2.	Nadogradnja JR u Kusonjama-Domobranska ulica	488,29				
1.8.2.3.	Nadogradnja JR u Pakracu-Ulica Veberov sokak	488,29				
1.8.2.4.	JR centar Grada Pakraca-dodatna ulaganja	180,00				
1.8.2.5.	Ugradnja 2 reparirane svjetiljke ulica A.Stepinca	505,84				
1.8.2.6.	Ugradnja LED svjetiljke na igralištu kod pedagoške škole	155,58				
1.8.2.7.	Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga-projektna dokumentacija-I. privremena situacija	1.375,00				
1.8.2.8.	Nadogradnja JR uz spomen obilježje Bučje	2.725,89				
1.8.2.9.	Nadogradnja JR u Bolničkoj ulici uz pješč. Stazu	251,75				
	UKUPNO	29.248,02				29248,02
1.9.	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM					
1.9.1.	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-		0,00		736	
	Redovna sanacija	0,00				
1.9.2.	Kapitalna pomoć - FZOEU za nabavu kontejnera za sakupljanje otpada		0,00		738	
	Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU	0,00				
1.9.3.	Odlagalište građevinskog otpada		450,00	11	738.1.	

	Izrada idejnog rješenja reciklažnog dvorišta za građevni otpad u reciklažnom dvorištu "Crkvište"	406,25				
	UKUPNO	406,25				406,25
1.9.4.	Kupnja kontejnera za otpad na grobljima		700,00	11	739	
	Kontejneri za otpad na mjesim grobljima	675,00				
	UKUPNO	675,00				675
UKUPNI SALDO			808.350,00			771732,7

IZVORI FINANCIRANJA:

11- Opći prihodi

111 - Kompenzacijske mjere JLP(R)S

431- Komunalni doprinosi i naknade, šumski doprinosi

523- Ministarstvo kulture

526- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

527- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje

525 - Fond za zaštitu okoliša

56- Europski fondovi

31 - Vlastiti prihodi

Članak 2:

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini utrošeno je 771732,70 Eur. Izmjenom i dopunom programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini i Odlukom o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu planiran je ukupan iznos od 808350,00 Eur. Utrošeno je 36617,30 Eur manje od planiranog Programom uglavnom zbog nerealiziranih planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i nemogućnosti izvođača da realiziraju planirane radove na što je najviše utjecao nagli porast cijena građevinskog materijala i nedostatak radne snage na gradilištima što je direktno utjecalo na to da se radovi nisu izveli u predviđenim rokovima.

Članak 3.

Ovaj Izvještaj podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i temeljem članka 71. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA:361-01/24-01/29

URBROJ:2177-9-40/01-24-02

Pakrac, 4. lipnja. 2024.

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević, mag.oec.